

แผนและก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                  | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านนายพร้อม-ทุ่งป่าไผ่ หมู่ที่ 1      | 496,000  | ธ.ค. 68 - มิ.ย.69 | ดำเนินการแล้ว        | 496,000.-บาท             |
| 2        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ต้นท่อน-น้ำผุด หมู่ที่ 2,8,14          | 492,000  | มี.ค.69 - ก.ย.69  | ยังไม่ดำเนินการ      | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 3        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายเสาเภา-หลังเขานอนหงายหมู่ที่ 2,15      | 496,000  | ธ.ค.68 - พ.ค.69   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 4        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านนายล้อม - ควนเคียมหมู่ที่ 3        | 496,000  | ธ.ค.68 - พ.ค.69   | ดำเนินการแล้ว        | 496,000.-บาท             |
| 5        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ทางเลียบสระน้ำบ้านควนต่อหมู่ที่ 4      | 496,000  | มี.ค.69-ส.ค.69    | ดำเนินการแล้ว        | 496,000.-บาท             |
| 6        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>หน้าไทร - ควนเคียม หมู่ที่ 6           | 496,000  | ธ.ค.68 - พ.ค.69   | ดำเนินการแล้ว        | 496,000.-บาท             |
| 7        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายสำนักสงฆ์บ้านควนประ หมู่ที่ 7          | 491,000  | ธ.ค. 68 - มิ.ย.69 | ดำเนินการแล้ว        | 491,000.-บาท             |
| 8        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านนางประกอบ - สามแยกต้นหว้าหมู่ที่ 8 | 496,,000 | ธ.ค.68-มิ.ย.69    | ดำเนินการแล้ว        | 496,000.-บาท             |

|    |                                                                                             |         |                 |                      |                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 9  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายสามแยกวัดต้นไทร-สายทุ่งไผ่ใหม่<br>หมู่ที่ 9       | 495,000 | มี.ค.69-ก.ย.69  | ดำเนินการแล้ว        | 495,000.-บาท               |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายสามแยกทับยาง - สายโรงงาน 2<br>หมู่ที่ 10          | 495,000 | มี.ค.69-ก.ย.69  | ยังไม่ดำเนินการ      | ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายข้างสำนักมิสเดอ้อย หมู่ที่ 11                     | 496,000 | มี.ค.69-ก.ย.69  | ดำเนินการแล้ว        | 496,000.-บาท               |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบนควน - สะพานพน หมู่ที่ 11,13                     | 496,000 | ธ.ค.68-มี.ย.69  | ดำเนินการแล้ว        | 496,000.-บาท               |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายสายใหม่พัฒนา - สามแยกควนประ<br>หน้าเขา หมู่ที่ 14 | 496,000 | ธ.ค.68-มี.ย.69  | ดำเนินการแล้ว        | 496,000.-บาท               |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายทับกลาง - ควนออก หมู่ที่ 16                       | 866,000 | มี.ค.69-ธ.ค.69  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายพรวัว - ควนเคี่ยม หมู่ที่ 17                      | 496,000 | มี.ค.69-ธ.ค.69  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่<br>แยกเขาไผ่หมู - หน้าเขาอีแคะ หมู่ที่ 15         | 496,000 | พ.ย.68 - ธ.ค.69 | ดำเนินการแล้ว        | 494,700.-บาท               |
| 17 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กสายสี่แยกเขาไผ่หมู - หัวถนน<br>คอนกรีต หมู่ที่ 15   | 496,000 | มี.ค.69-ก.ย.69  | ยังไม่ดำเนินการ      | ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ |

|    |                                                                                           |         |                 |                      |                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายข้างบ้านนายสมชาย – บ้านนายปรีชา<br>หมู่ที่ 12   | 491,000 | ธ.ค.68-มิ.ย.69  | ดำเนินการแล้ว        | 491,000.-บาท             |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายเขาหน้าควาย หมู่ที่ 12                          | 488,000 | มี.ค.69-ก.ย.69  | ยังไม่ดำเนินการ      | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายสามแยกทุ่งอินทนิล – บ้านนาย<br>ประพิน หมู่ที่ ๕ | 496,000 | พ.ย.68- มิ.ย.69 | ดำเนินการแล้ว        | 496,000.-บาท             |
| 21 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน<br>ปากแพรก (กลุ่มหน้าโรงเรียนโสตฯ)<br>หมู่ที่ 1          | 429,000 | มี.ค.69-ก.ย.69  | ยังไม่ดำเนินการ      | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 22 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน<br>บ้านหนองแสง หมู่ที่ 15                                | 498,000 | มี.ค.69-ก.ย.69  | ยังไม่ดำเนินการ      | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 23 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน<br>บ้านควนออก หมู่ที่ 18                                 | 491,000 | มี.ค.69-ก.ค.69  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 24 | โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าสาธารณะ<br>ตำบลบางขัน                                             | 480,000 | มี.ค.69-ก.ค.69  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 25 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านพรุเตย<br>หมู่ที่ 2                                             | 273,000 | มี.ค.69-ก.ค.69  | ยังไม่ดำเนินการ      | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 26 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน<br>บ้านยูงงาม หมู่ที่ ๕                                  | 273,000 | มี.ค.69-ก.ค.69  | ยังไม่ดำเนินการ      | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                           | งบประมาณ  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| 1        | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเปิดบ้านสานฝันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                             | 80,000    | ก.พ.-มี.ค.69      | ดำเนินการแล้ว   | 77,785.-บาท              |
| 2        | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                    | 50,000    | ม.ค.              | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 3        | โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยเพื่อส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์ | 20,000    | มิ.ย.-ก.ย.69      | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 4        | โครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา                                                      | 10,000    | มี.ค.-ส.ค.69      | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 5        | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา                                             | 2,656,500 | ต.ค.68-ก.ย.69     | ดำเนินการแล้ว   | 841,860.-บาท             |
| 6        | อุดหนุนส่วนราชการ                                                                         | 6,295,200 | ต.ค.68-ก.ย.69     | ดำเนินการแล้ว   | 4,107,800.-บาท           |
| 7        | ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของอปท.                            | 30,000    | เม.ย.-ก.ย.69      | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 8        | โครงการอบรมและศึกษาดูงานบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาท้องถิ่น                        | 200,000   | มี.ค.-พ.ค.69      | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 9        | โครงการบริการสาธารณสุขดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน                                         | 20,000    | ธ.ค.68-เม.ย.69    | ดำเนินการแล้ว   | 20,000.-บาท              |
| 10       | โครงการบริหารจัดการรพยบาลกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน                                | 530,000   | ต.ค.68-ก.ย.69     | ดำเนินการแล้ว   | 200,000.-บาท             |

|    |                                                                                 |         |              |                      |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------|------------------|
| 11 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ                                 | 20,000  | ก.พ.-มิ.ย.69 | ดำเนินการแล้ว        | 20,000.-บาท      |
| 12 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน                                | 20,000  | ม.ค.-พ.ค.69  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 13 | โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                  | 170,000 | ม.ค.-ส.ค.69  | ดำเนินการแล้ว        | 120,800.-บาท     |
| 14 | โครงการการควบคุมโรคขาดไอโอดีนของสมเด็จพระรัตนราชสุตา สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 | 20,000  | พ.ค.-ก.ย.69  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 15 | โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2      | 20,000  | พ.ค.-ก.ย.69  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 16 | โครงการการควบคุมโรคขาดไอโอดีนของสมเด็จพระรัตนราชสุตา สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 | 20,000  | พ.ค.-ก.ย.69  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 17 | โครงการการควบคุมโรคหอนปยาธิของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯสยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ ๔    | 20,000  | พ.ค.-ก.ย.69  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |

|    |                                                                                                                          |        |             |                      |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------|------------------|
| 18 | โครงการการควบคุมโรคขาดไอโอดีนของสมเด็จพระรัตนราชสุตา สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5                                          | 20,000 | พ.ค.-ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 19 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลฯ หมู่ที่ 6 | 20,000 | พ.ค.-ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 20 | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพราชสุตาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7                                | 20,000 | พ.ค.-ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 21 | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพราชสุตาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8                                | 20,000 | พ.ค.-ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 22 | โครงการการควบคุมโรคหอนปยาธิของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯสยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 9                                             | 20,000 | พ.ค.-ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 23 | โครงการเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10                                                     | 20,000 | พ.ค.-ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 24 | โครงการควบคุมโรคมมาลาเรียของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11                                             | 20,000 | พ.ค.-ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |

|    |                                                                                                                           |        |             |                      |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------|------------------|
| 25 | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพราชสุทธาสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12                                | 20,000 | พ.ค.-ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 26 | โครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุทธาสยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 13                                         | 20,000 | พ.ค.-ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 27 | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพราชสุทธาสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14                                | 20,000 | พ.ค.-ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 28 | โครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุทธาสยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 15                                         | 20,000 | พ.ค.-ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 29 | โครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุทธาสยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 16                                         | 20,000 | พ.ค.-ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 30 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลฯ หมู่ที่ 17 | 20,000 | พ.ค.-ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 31 | โครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุทธาสยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 18                                         | 20,000 | พ.ค.-ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |

|    |                                                                         |         |               |                      |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------|------------------|
| 32 | โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามหลัก<br>สุขาภิบาล                         | 30,000  | เม.ย.-ก.ย.69  | ดำเนินการแล้ว        | 29,995.-บาท      |
| 33 | โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน                                      | 10,000  | ก.พ.-ก.ย.69   | ดำเนินการแล้ว        | 10,000.-บาท      |
| 34 | โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์และ<br>ขยะเปียกในครัวเรือน           | 5,000   | ก.พ.-ก.ย.69   | ยังไม่ดำเนินการ      | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 35 | โครงการลด ละ เลิกถุงพลาสติกและขยะเปียก<br>ในครัวเรือน                   | 30,000  | ก.พ.-ก.ย.69   | ยังไม่ดำเนินการ      | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 36 | โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่ง<br>ท่องเที่ยว                     | 50,000  | มี.ค.-ก.ย     | ยังไม่ดำเนินการ      | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 37 | โครงการพัฒนาบริการการท่องเที่ยวของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน       | 50,000  | ธ.ค.68-ก.ย.69 | ดำเนินการแล้ว        | 48,900.-บาท      |
| 38 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์<br>เกษตรและวิถีพอเพียง         | 10,000  | ม.ค.-ก.ย.69   | ดำเนินการแล้ว        | 9,800.-บาท       |
| 39 | โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย                                  | 20,000  | ต.ค.68-ก.ย.69 | ดำเนินการแล้ว        | 20,000.-บาท      |
| 40 | โครงการแข่งขันกีฬา "บางขันสัมพันธ์ด้านยา<br>เสพติด"                     | 300,000 | เม.ย.-มิ.ย 69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 41 | โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กसान<br>สัมพันธ์ชุมชน              | 100,000 | มิ.ย.-ส.ค.69  | ยังไม่ดำเนินการ      | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 42 | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์มวยไทย                                           | 20,000  | เม.ย.-ก.ย.69  | ยังไม่ดำเนินการ      | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 43 | โครงการจัดงานวันฮารีรายอและฝึกอบรม<br>คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม | 10,000  | มี.ค.-เม.ย.69 | ดำเนินการแล้ว        | 9,700.-บาท       |

|    |                                                                                                                |        |               |                 |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|
| 44 | โครงการติ๊กลองยาวและรำกลองยาวเพื่อสุขภาพ                                                                       | 20,000 | เม.ย.-ก.ค.69  | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 45 | โครงการทำบุญร่วมใจสร้างเสริมคุณธรรม                                                                            | 10,000 | ธ.ค.68        | ดำเนินการแล้ว   | 9,780.-บาท       |
| 46 | โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                                         | 10,000 | พ.ย.68-ก.ย.69 | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 47 | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาปราชญ์ชุมชน                                                            | 15,000 | ก.ค.-ส.ค.2569 | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 48 | โครงการประเพณีวันลอยกระทง                                                                                      | 50,000 | พ.ย.68        | ดำเนินการแล้ว   | 50,000.-บาท      |
| 49 | โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย                                                                                   | 80,000 | เม.ย.69       | ดำเนินการแล้ว   | 80,000.-บาท      |
| 50 | โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลเดือนสิบ                                                          | 30,000 | ก.ค.-ก.ย.69   | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 51 | โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลวันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราชและแห่ผ้าห่มพระพุทธรูปลีลา | 55,000 | ม.ค.-ก.พ.69   | ดำเนินการแล้ว   | 55,000.-บาท      |
| 52 | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ปั่นฟูประเพณีชักพระอำเภอบางขัน                                                         | 50,000 | ต.ค.68        | ดำเนินการแล้ว   | 50,000.-บาท      |
| 53 | โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงวัย                                                                     | 27,000 | พ.ค.-ส.ค.69   | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 54 | โครงการนันทนาการสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย                                                        | 24,000 | ก.พ.-ส.ค.69   | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 55 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                      | 30,000 | ม.ค.-ก.ย.69   | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |

|    |                                                                       |         |                                |                 |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 56 | โครงการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                    | 20,000  | ก.พ.-ก.ย.69                    | ดำเนินการแล้ว   | 19,950.-บาท      |
| 57 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ                     | 205,000 | มี.ค.-ก.ย.69                   | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 58 | โครงการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์และสวัสดิการทางสังคมแก่ประชาชน       | 9,000   | พ.ย.-ธ.ค.69                    | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 59 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลบางขัน                         | 50,000  | ก.พ.-ก.ย.69                    | ดำเนินการแล้ว   | 50,000.-บาท      |
| 60 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย | 40,000  | มี.ค.-ส.ค.69                   | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 61 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาคณพิการและให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการ          | 25,000  | มี.ค.-ส.ค.69                   | ดำเนินการแล้ว   | 20,150.-บาท      |
| 62 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงวัย       | 25,000  | เม.ย.-ส.ค.69                   | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 63 | โครงการแนะนำส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์                               | 27,000  | มี.ค.-ก.ย.69                   | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 64 | สมทบกองทุนสวัสดิการกองทุนตำบลบางขัน                                   | 30,000  | ต.ค.68-ก.ย.69                  |                 |                  |
| 65 | โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    | 10,000  | เม.ย.-ส.ค.69                   | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 66 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันภัยทางถนน                   | 80,000  | ธ.ค.68.-ม.ค.69<br>เม.ย.-พ.ค.69 | ดำเนินการแล้ว   | 80,000           |

|    |                                                                       |        |               |                 |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|
| 67 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 50,000 | ธ.ค.68-ก.ย.69 | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 68 | โครงการฝึกอบรมชักซ้อมแผนปฏิบัติการ<br>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       | 50,000 | เม.ย.-ก.ย.69  | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |
| 69 | โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนตำบลบางขัน                               | 30,000 | ก.พ.-ก.ย.69   | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                          | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 1        | โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย                                   | 20,000   | ต.ค.68-ก.ย.69     | ดำเนินการแล้ว   | 20,000.-บาท          |
| 2        | โครงการดำเนินการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะของ อบต.บางขัน                  | 20,000   | ก.พ.-ก.ย.69       | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย     |
| 3        | โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน                               | 20,000   | มี.ค.-ส.ค.69      | ดำเนินการแล้ว   | 19,700.-บาท          |
| 4        | โครงการส่งเสริมและพัฒนากการประกอบอาชีพทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลบางขัน     | 20,000   | ก.พ.-ก.ค.69       | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย     |
| 5        | โครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมโดย อบท.                  | 40,000   | เม.ย.-ส.ค.69      | ดำเนินการแล้ว   | 39,600.-บาท          |
| 6        | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ | 100,000  | ต.ค.68-ก.ย.69     | ดำเนินการแล้ว   | 98,250.-บาท          |
| 7        | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตรและวิถีพอเพียง              | 10,000   | พ.ย.-ก.ย.69       | ดำเนินการแล้ว   | 9,800.-บาท           |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                  | งบประมาณ    | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อ<br>ป้องกันปัญหาน้ำเสียในชุมชน | 30,000.-บาท | เม.ย.-มิ.ย.69     | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย     |
| 2        | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค                              | 40,000.-บาท | เม.ย.-มิ.ย.69     | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย     |
| 3        | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน                        | 20,000.-บาท | มี.ค.-ก.ค.69      | ยังไม่ดำเนินการ      | ยังไม่มีเบิกจ่าย     |
| 4        | โครงการรักษาสภาพป่าให้ยั่งยืน                                    | 30,000.-บาท | พ.ค.-ก.ค.69       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย     |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                  | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|----------|--------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 1        | โครงการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น | 200,000  | เม.ย.-ก.ย.69      | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย     |
| 2        | โครงการเสริมความรักความผูกพันในองค์กร            | 200,000  | พ.ค.-ก.ย.69       | ดำเนินการแล้ว   | 189,500.-บาท         |